KONTROLLIAKT

30. aprill 2002 nr 2-6/20

Riigimaanteede hooldeks Lääne-Viru Teedevalitsusele riigieelarvest eraldatud raha kasutamine ja sellega seotud hangete korraldus

Koostajad:

Olav Lüüs
Raivo Hurt

Tallinn
2002

SISUKORD

Selgitus kontrolliakti kohta

1. SISSEJUHATUS 3

1.1 AUDITI RAAMISTIK 3
1.2 AUDITI TEOSTUS 3
1.3 AUDITI PÕHIKÜSIMUSED 3

2. TEEDEVALITSUSELE TEEHOOLDEKS ANTAV RAHASUMMA 4

3. TEEDEVALITSUSE TEEHOOLDETÖÖDE KALKULATSIOONID JA MATERJALIDE KULUNORMID 4

4. LÄÄNE-VIRU TEEDEVALITSUSE RIIGIHANKED 2001. AASTAL 5

4.1 RIIGIHANKED MAANTEEAMETI POOLT SÕLMITUD EELLEPINGUTE ALUSEL 5
4.2 LÄÄNE-VIRU TEEDEVALITSUSE POOLT LÄBIVIIDUD RIIGIHANKED 5
4.2.1. Väljakuulutamata läbirääkimistega pakkumismenetlused 5
4.2.2. Väljakuulutatud avatud pakkumised 6
4.2.3. 2000. aastast 2001. aastasse üle tulnud riigihange 7

5. LÄÄNE-VIRU TEEDEVALITSUSE POOLT ILMA RIIGIHANKETA OSTETUD TÖÖD JA TEENUSED 7

6. TEEDEVALITSUSE TÖÖTAJATE OSALUS ÄRIÜHINGUTES 9

Selgitus kontrolliakti kohta

Kontrolliakt on vastavalt Riigikontrolli seaduse[1] §-le 29 koostatud dokument. Aktis kajastatakse kontrollimisel tuvastatud asjaolud neile lõplikke hinnanguid andmata.

Kontrollimaterjalide – akti ja selle kohta kontrollitavailt saadud arvamuste – suhtes vormistab Riigikontrolli seisukoha peakontrolör oma otsusena.

Kontrolliaktis esitatud andmete õigsuse ja formuleeringute seaduslikkuse ning sõnastuse eest vastutavad kooskõlas Riigikontrolli seaduse § 29 lõikega 1 aktile allkirja andnud kontrolli teostanud isikud. Kontrollijatele esitatud dokumentide, õiendite ja seletuste õigsuse eest vastutab neid andnud isik.

Akt on koostatud kahes eksemplaris, millest üks jääb Riigikontrollile ja teine Lääne-Viru Teedevalitsusele.

[1] Viide 10.01.1995 vastu võetud seadusele. Vastavalt 01.04.2002 jõustunud Riigikontrolli seadusele lõpetatakse varem alustatud kontrollimised varem kehtinud seaduse kohaselt.

1. Sissejuhatus

1.1 Auditi raamistik

Auditi objektiks oli Lääne-Viru Teedevalitsusele (*aktis edaspidi ka* Lääne-Viru TV või teedevalitsus) riigieelarvest eraldatud raha kasutamine ja sellega seotud hangete korraldus.

Lääne-Viru TV juhatajana töötab Eugen Õis.

Riigihangetega tegeleb juhataja asetäitja Tarmo Lood ja lepingute järelvalve osakonna spetsialist Aime Umboja. Iga riigihanke läbiviimiseks on Lääne-Viru TV-s moodustatud juhataja käskkirjaga komisjon

Auditi aluseks oli Riigikontrolli poolt 25.02.2002 välja antud kontrolliülesanne nr 20 "Riigimaanteede hooldeks teedevalitsustele riigieelarvest eraldatud raha kasutamine ja sellega seotud hangete korraldus".

1.2 Auditi teostus

Auditeerimine toimus ajavahemikul 02 – 04.04.2002. Andmete kogumise ja töötlemisega tegeles alates 25.02.2002 Riigikontrolli tegevusriskide auditi osakonna audiitor Raivo Hurt, auditi käigus kerkinud probleemide osas seisukoha kujundamisel arvestas ta sama osakonna vanemaudiitori Olav Lüüsi seisukohtadega.
Auditeerimise käigus andsid kontrolliteema kohta kirjalikke ja suulisi selgitusi T. Lood, A. Umboja ja peamehaanik U. Pärik. Pearaamatu väljavõtteid esitas finantsosakonna juhataja K. Maamägi.

1.3 Auditi põhiküsimused

- Kas ja kuidas on teedevalitsusele teehooldeks antav rahasumma seotud teedevalitsuse poolt hooldatavate teede seisundiga ja liiklusintensiivsusega?
- Kas riigihankeid on korraldatud alati, kui riigihangete seadusest tulenevalt seda pidanuks tegema?
- Kas teedevalitsus on hankelepingute sõlmimisel järginud Maanteeameti sõlmitud eellepingutes fikseeritud lepingutingimusi?
- Kas hankelepingud on sõlmitud edukaiks pakkumisteks tunnistatud pakkumistes olnud tingimustel ja kas nad on täidetud vastavalt sõlmitud lepinguile?
- Kuidas (milliste reeglite kohaselt) on teedevalitsuses koostatud teehooldetööde ühikumaksumuste kalkulatsioonid ja materjalide kulunormid?
- Kas teedevalitsuse töötajail on isiklikke majanduslikke huvisid äriühinguis, kellelt teedevalitsus teehooldetöid ja –teenuseid ostab?

Hankemenetlusi hinnati alates toimingutest pärast parima pakkumise valikut (varasemaid toiminguid ei hinnatud).

2. Teedevalitsusele teehooldeks antav rahasumma

Lääne-Viru TV omab kõiki tee hooldeks ja pindamistöödeks vajalikke mehhanisme ning teeb enamuse teede hoolde- ja pindamistöödest oma jõududega – teedevalitsuse 2001. aasta maanteehoole kogukulud olid 11,3 mln krooni, sellest vaid 1,1 mln krooni eest osteti töid teistelt isikutelt. Taastusremondi 11 mln kroonist telliti töid väljastpoolt teedevalitsust 5,8 mln krooni eest.

Teehooldeks Maanteeametile eraldatud rahast Lääne-Viru TV-le eraldatav osa määratavat 3 arvestavate koefitsientide alusel, täpset arvestusmehhanismi teedevalitsus ei teadvat. Alates 1999. aastast saavat Lääne-Viru TV teehooldeks eraldatud rahast 6,7 protsenti. 1997. Aastast 1999. aastani olevat eraldise protsendiks olnud 7,7 ja varasemalt – alates 1992. aastast 8,6. Arvestades Lääne-Viru TV kattega teede osatähtsust (100 %) ja suhteliselt suuri suvihooldekulusid, ei piisavat eraldatavaist vahendeist teede korrashoiuks.

Lääne-Viru TV 2001. aasta eelarves nähti ette maanteede hooldeks 11,2 miljonit krooni ja taastusremondiks 11,1 miljonit krooni. Eelarvevälisteks tuludeks planeeris teedevalitsus 2001. aastaks 1,2 miljonit krooni. Tegelikult laekus omatulu planeeritust enam ja nende arvel tehti kulutusi summas 2,2 miljonit krooni.

2002. aasta eelarves on maanteede hooldeks ette nähtud 12,4 miljonit krooni ja taastusremondiks 3,0 miljonit krooni.

3. Teedevalitsuse teehooldetööde kalkulatsioonid ja materjalide kulunormid

Lääne-Viru TV- s on välja töötanud alljärgnevad üksushinded oma jõududega tehtavate tööde osas[2]:

- 1 m^2 pindamine paekillustikuga;
- 1 m^2 pindamine graniitkillustikuga;
- liiklusmärkide (suunaviitade) valmistamine ja paigaldamine;
- liiklusohutus;
- 1 tunni maksumus asfaltbetoonkatte remondil augulappimismehhanismiga PATCHER;
- 1 tunni maksumus asfaltbetoonkatte remondil augulappimisseadmega JÄPO.

Kui Lääne-Viru TV teeb töid teistele (asfaltbetoonkatte remonttööd), küsib ta tehtavate tööde ja materjalide eest ligikaudu 20 protsenti rohkem, kui ta arvestab oma kuludeks tema halduses olevate teede hooldamisel ja remondil (see 20 % peaks katma ka töödega seotud transpordikulud).

[2] Ühikumaksumused on esitatud akti lisas 1

Kui teedevalitsus tellib oma põhifunktsioonide täitmiseks töid teistelt äriühingutelt, ning seejuures riigihanget ei korralda, küsitakse pakkumisi mitmelt firmalt.

4. Lääne-Viru Teedevalitsuse riigihanked 2001. aastal

4.1 Riigihanked Maanteeameti poolt sõlmitud eellepingute alusel

Maanteeameti sõlmitud eel(raam)lepingute alusel sõlmis teedevalitsus 2001. aastal lepingud viie isikuga. Neist kolmel juhul erines kas lepingu objekt või hanke maht Maanteeameti poolt sõlmitud lepingus fikseeritust.

Maanteeameti poolt läbiviidud riigihangete ja nende poolt sõlmitud eellepingute alusel sõlmis Lääne-Viru TV lepinguid alljärgnevate materjalide hankimiseks:

- 04.05.2001 ostu-müügileping AS-ga NYBIT 200 tonni bituumenemulsiooni BE60M ostuks 3068 krooni/tonn. Maanteeametile esitati taotlus 200 tonni bituumenemulsiooni BE65M (mitte BE60M) ostmiseks (tonni maksumus 3127 krooni), nii fikseeriti see ka eellepingus. Teedevalitsuse asejuhataja T. Loodi suulise selgituse kohaselt olevat eellepingusse sattunud viga, kuid ostu-müügilepinguga kahju polevat saadud. Bituumenemulsioonid erinevat viskoossuse astme poolest, mõlemad margiga bituumenit olevat võimalik kasutada teehooldetöödel.
- 05.04.2001 ostu-müügileping nr 1/21023 AS-ga Väo Paas 900 tonni tardkivikillustiku fr.2-5 mm ostuks hinnaga 339 krooni/tonn sihtsadamaga Kunda. Maanteeameti 29.03.2001 aasta eellepingu kohaselt pakkus AS Väo Paas tardkivikillustikku fr.3-5 mm ühe tonni hinnaga 339 krooni/tonn. T. Loodi suulise selgituse kohaselt olevat erinevus fraktsioonides tingitud taotluste ebakorrektsest vormistusest.
- 04.05.2001 ostu-müügileping nr 1 Kiviõli Keemiatööstuse OÜ-ga 1200 tonni põlevkivibituumeni ostuks hinnaga 2336 krooni/tonn. Kõrvalekaldeid eellepingu tingimustest ei tuvastatud.
- 16.04.2001 ostu-müügileping nr 3 AS-ga Rajar TL 1000 liitri teekatte markeerimisvärvi ostuks hinnaga 41,18 krooni/liiter. Aluseks oli Maanteeameti poolt sõlmitud eelleping 11.04.2001. Kõrvalekaldeid eellepingu tingimustest ei täheldatud.
- 14.11.2001 ostu-müügi leping nr 013231107 OÜ-ga ÜLE 2000 tonni soola tarnimise kohta Kunda sadamasse hinnaga 629,2 krooni/tonn. Aluseks oli Maanteeameti poolt sõlmitud eelleping 16.05.2001, milles on hangitavaks koguseks märgitud 1000 tonni. Tegelikult ostis Lääne-Viru TV OÜ- lt ÜLE 2100 tonni soola eellepingus fikseeritud hinnaga.

4.2 Lääne-Viru Teedevalitsuse poolt läbiviidud riigihanked

4.2.1. Väljakuulutamata läbirääkimistega pakkumismenetlused

2001.aastal sõlmis teedevalitsus kaks hankelepingut väljakuulutamata läbirääkimistega pakkumismenetluse teel valitud hankijatega. Tulenevalt auditi ülesandest ei kontrollinud audiitor pakkumismenetluse valiku põhjendatust.

Riigihangete registris on viitenumbri 001565VT all registreeritud väljakuulutamata läbirääkimistega pakkumine Kadrina viadukti ja pealesõitude remondi tööprojekti koostamiseks. Läbirääkimistel osalesid OÜ Teede Laboratoorium, AS K- Most ja OÜ VPn Projektbüroo. Edukaks pakkujaks tunnistati OÜ Teede Laboratooriumi pakkumine, kellega sõlmiti 20.11.2001 leping nr 1 Kadrina viadukti projekteerimistööde teostamiseks summas 188 800 krooni. Leping sõlmiti projekteerimistööde kohta edukas pakkumises olnud tingimustel. Projekteerimistööde eest maksti lepingus ettenähtud summa.

Riigihangete registris on registreeritud viitenumbri nr 002116VT all riigihange Triigi ja Veski sildade ning pealesõitude remondiks. Läbirääkimistel osalesid AS K- Most ja AS Viskari. Edukaks tunnistati AS Viskari pakkumine summas 1 832 063 krooni, kellega 20.02.2002 sõlmiti leping vastavate tööde teostamiseks. Leping sõlmiti pakkumises olnud tingimustel. Tööde teostamise tähtajaks on 01.07.2002.

4.2.2. Väljakuulutatud avatud pakkumised

2001. aastal sõlmis teedevalitsus avatud pakkumismenetluse teel valitud hankijatega viis lepingut.

- Viitenumbri 0172 all on kuulutatud välja avatud pakkumine 8000 tonni lubjakivikillustiku ostmiseks. Laekus pakkumine ainult AS- lt Kunda Nordic Tsement hinnaga 86 krooni/tonn. Leping sõlmiti As- ga Kunda Nordic Tsement 07.03.2001 8000 tonni lubjakivikillustiku ostmiseks hinnaga 84 krooni/tonn. Seega leping sõlmiti parematel tingimustel kui oli pakkumine. Leping täideti lepingus fikseeritud tingimustel ja selle eest tasuti vastavalt lepingule.
- Viitenumbri 0324 all on kuulutatud välja avatud pakkumine Lääne-Viru TV keskusehoone katuse ja välisfassaadi renoveerimiseks. Pakkumised esitasid AS Haljala Ehitus, Skanska EMV AS, AS Viskari ja AS Via Pont. Edukaks pakkumiseks tunnistati AS Haljala Ehitus pakkumine summas 1 054 387 krooni, millisele summale sõlmiti viimasega leping 18.04.2001. Tööde lõpetamise tähtaeg oli 29.06.2001. Leping täideti lepingus fikseeritud tingimustel ja selle eest tasuti vastavalt lepingule.
- Viitenumbri 0374 all on kuulutatud välja avatud pakkumine Lääne-Viru maakonna riigimaanteede märgistustöödeks. Pakkumised esitasid AS Rajar TL, AS Laser Positor ja Citymark OÜ. Edukaks pakkumiseks tunnistati AS Rajar TL pakkumine summas 475 058 krooni, kellega sõlmiti 04.04.2001 leping tööde teostamiseks. Leping täideti lepingus fikseeritud tingimustel ja selle eest tasuti vastavalt lepingule.
- Viitenumbri 0514 all on kuulutatud välja avatud pakkumine 600 tonni asfaltbetoonsegu ostmiseks. Pakkumise esitasid AS Talter ja AS Baltifal. Viimane tunnistati edukaks pakkujaks, kellega sõlmiti 27.04.2001 ostu-müügileping 600 tonni asfaltbetoonsegu ostmiseks maksumusega 304 800 krooni. Leping täideti lepingus fikseeritud tingimustel ja selle eest tasuti vastavalt lepingule.
- Viitenumbri 001226PK on välja kuulutatud avatud pakkumine teedehooldusmasina UNIMOG ostmiseks. Edukaks pakkumiseks tunnistati AS Silberauto pakkumine hinnaga 3313200 krooni, kellega sõlmiti 27.11.2001 leping masina ostuks. Leping täideti lepingus fikseeritud tingimustel ja selle eest tasuti vastavalt lepingule.

4 lepingut hankijatega sõlmiti kooskõlas edukaks pakkumiseks tunnistatud tingimustel ja 1 parematel tingimustel.

4.2.3. 2000. aastast 2001. aastasse üle tulnud riigihange

Lääne-Viru TV suurim riigihange 2000. aastal oli Rakvere viadukti remont koos pealesõitudega. Nimetatud riigihankel, kood 1766, osales viis pakkujat, millest osutusid kvalifitseerituteks AS K- Most ja AS VIA PONT. Parimaks pakkumiseks tunnistati AS K- Most pakkumine hinnaga 6 538 139 krooni. 22.03.2001 sõlmiti kolmepoolne leping tööde teostamiseks Maanteeameti, Lääne-Viru TV- se ja AS K- Most vahel, mille kohaselt Maanteeamet finantseerib lepingut 2851045 krooni ulatuses (43,6 %) ja Lääne-Viru TV 3 687 094 krooni ulatuses.

Lepingu punktis 3.3 sätestati, et kui tööde käigus on ette näha, et tegelikult vajalike tööde mahud ületavad lepingulisi mahte või on vajalik teha lepingu koosseisus mitteettenähtud töid, on võimalik ettenägemata tööde raha kasutamine kokku kuni 10 % lepingu kogumaksumusest. Nimetatud võimalus pakkumisdokumentides puudus. Kuna tööde projektdokumentatsioonis kavandamata, kuid tööde käigus siiski vajalikuks osutuvate tööde tegemise ja nende tasumise küsimused tuleb selliste tööde vajaduse tekkimisel tellija ja ehitaja vahelise kokkuleppega alati eraldi otsustada, jääb audiitoritele selle lepingusätte vajadus arusaamatuks.

Töödega alustati mais ja planeeriti lõpetada 31. augustiks 2001. Silla remont kallines 241 922 krooni, mis audiitorile esitatud dokumentide kohaselt oli tingitud asjaolust, et tööde käigus tuli välja vahetada ühe sillatala asemel kaks tala. Samuti asendati teekatte värviga märgistamine osaliselt plastikuga tehtava märgistusega. Kõikide ettenägemata tööde vajadused on protokollitud ja tellijaga kooskõlastatud. Vastav lepingu muudatus sõlmiti kirjalikult 10.08.2001. Teostatud tööd võttis vastu komisjon 10.10.2001. Arvestades asjaoluga, et töid tähtajaks ei lõpetatud, vähendati objekti maksumust 67 800 krooni võrra, ja kuna tee ei vastanud kehtestatud tasasusnõudele, vähendati tööde eest tasutavat summat veel 1 296 krooni võrra. Lõplikuks objekti maksumuseks kujunes 6710965 krooni.

5. Lääne-Viru Teedevalitsuse poolt ilma riigihanketa ostetud tööd ja teenused

Riigikassa andmetel on Lääne-Viru TV 2001. aastal ostnud enam kui 100 000 krooni eest materjale ja teenuseid 30 hankijalt[3]. Audiitor ei käsitlenud elektri- ja soojusenergia, side- ja tolliteenuste, mootorikütuse ja varuosade hankeid, nende hangete välistamise järel jäi järele neli isikut, kellelt teedevalitsus oli ostnud enam kui 100 000 krooni eest oli kaupu, töid ja teenuseid.

- 12.01.2001 sõlmis Lääne Viru TV lepingu AS-ga Later GR teedevalitsuse administratiivhoone I korruse sisekujundustööde teostamiseks. Lepingu maksumuseks oli 23 718 krooni.

[3] 100 000 krooni on madalaim hanke maksumuse piirmäär, mille ületamisel tuleb alates 01.04.2001 jõustunud riigihangete seaduse kohaselt järgida riigihangete seaduses sätestatud regulatsiooni – asjade ja teenuste ostmisel. Ehitustööde puhul on piirmääraks 500 000 krooni.

Sama äriühinguga sõlmiti 12.02.2001 leping sama hoone I korruse siseviimistlustööde teostamiseks summas 388 372 krooni (summa ei ületa piirmäära 500 000 krooni, mille ületamisel tulnuks korraldada riigihange). Teostamisele kuulunud tööde eeldatava maksumuse kohta võeti eelnevalt äriühingult hinnapakkumine, milles pole eraldi välja toodud tööde ja materjali maksumust. Tööde teostamise tähtaeg oli 30. märts, millest ka kinni peeti. Audiitorile esitatud dokumentidest nähtub, et tööd tehti lepingus kavandatud mahus ning nende eest tasuti lepingus kokkulepitud summa.

- 18.05.2001 sõlmis Lääne-Viru TV tööettevõtulepingu nr 18052001 OÜ- ga Santolink Rakvere teemeistripiirkonna hoone otsaseina välisfassaadi renoveerimiseks summas 122 703 krooni. Lisaks tegi sama äriühing jaanuaris 2001 garaaži abiruumis ehitustöid 19 981 krooni eest. Tööde mahust tulenevalt ei pidanud järgima riigihangete seadust.

- 16.11.2001 sõlmis Lääne-Viru TV ehituse töövõtulepingu nr 18 AS-ga Lasila Betoon Rakvere teemeistripiirkonna garaaži ja töökoja osaliseks renoveerimiseks summas 477 209 krooni. AS Lasila Betoon esitas eelnevalt hinnapakkumise samale summale, milles pole eraldi välja toodud tööde ja materjali maksumust. Tööde lõpptähtajaks oli 15.01.2002. Jaanuaris 2002 sõlmiti lepingu lisa lepinguväliste tööde kohta summas 32 378 krooni. Seega ületas tööde kavandatud maht riigihangete seaduses sätestatud piirmäära 500 000 krooni. Tööd võeti vastu aktide alusel. Lepingutes kokkulepitud summat vähendati pooltevaheliste kokkulepete kohaselt tegematajäetud tööde maksumuse võrra ja kokku maksti ehitajale 492334 krooni.

- 23.11.2001 sõlmis Lääne-Viru TV tööettevõtulepingu nr 31 AS-ga M.S.Group teedevalitsuse Rakvere teemeistripiirkonna garaaźi ja töökoja käsitsi tõstetavate garaaźiuste valmistamiseks ja paigaldamiseks summas 306 800 krooni; töövõtja esialgne pakkumine oli 303 791 krooni (vahe 3 009 krooni). 31.12.2001 sõlmiti lepingu lisa täiendavate tööde teostamise kohta summas 21 476 krooni. Kokku läks garaaźiuste valmistamine ja paigaldamine maksma 328 276 krooni. Hange oli oma sisult asjade ostmine, seetõttu tulnuks korraldada riigihange. Audiitorile esitatud dokumentidest nähtub, et tööd tehti lepingus kavandatud mahus ning nende eest tasuti lepingus kokkulepitud summa.

  Hinnapakkumise nimetatud tööde teostamiseks esitas ka AS Saku Metall summas 293 733 krooni. Teedevalitsus eelistas AS M.S.Group 13 tuhande võrra kallimat pakkumist põhjendusega, et selle äriühingu pakutavate uste välimus sobis eelnevalt paigaldatud uste omaga.

Rakvere teemeistripiirkonna, asukohaga Vallikraavi 4, hoonete renoveerimisel 2001. aastal tehtud tööde kogumaksumus ületas riigihangete seaduses sätestatud piirmäära 500 000 krooni ja tööde teostaja pidanuks valima riigihankemenetluse teel.

- Lääne-Viru TV sõlmis 14.11.2001 tööettevõtulepingu nr 28 AS-ga Lajos lumetõrjetööde teostamiseks töövõtja mehhanismidega. Ühe sahkamiskilomeetri maksumuseks oli lepingu kohaselt 16 krooni (ilma käibemaksuta) ja laaduri töötunni maksumuseks 450 krooni/tund; selline oli ka pakkumishind. Lepingu lisas 4 fikseeriti teede nimekiri koos teede pikkusega, mille jaoks äriühingult tööd telliti. Tööde eest tasumine toimus mõlemapoolselt allkirjastatud akti ja töövõtja poolt esitatud arve alusel. Kokku tasuti AS- le Lajos november-

detsember 2001 108 660 krooni. Nende tööde näol oli tegemist teenusega, mille puhul tuleb tööde teostaja leida riigihankemenetluse teel.

- Lääne-Viru TV sõlmis 03.05.2001. aastal tööettevõtulepingu nr 7 füüsilisest isikust ettevõtja Heino Jääga transporditeenuse osutamiseks puistematerjalide veoks. Nimetatud tööde eest tasuti eelarvelistest vahenditest 75,5 tuhat krooni ja eelarvevälistest vahenditest 40,2 tuhat krooni, seega kokku 115,7 tuhat krooni. Nende tööde näol oli tegemist teenusega, mille puhul tuleb tööde teostaja leida riigihankemenetluse teel.

6. Teedevalitsuse töötajate osalus äriühingutes

Lääne-Viru TV juhataja asetäitja juhataja kohustes kirjaliku selgituse kohaselt ei olevat teedevalitsuse töötajatel isiklikke majanduslikke huvisid äriühingutes, kellelt teedevalitsus teehooldetöid ja –teenuseid ostab.

Raivo Hurt
Riigikontrolli audiitor

Olen kontrolliakti tutvumiseks kätte saanud 07.mail 2002. Esitan Lääne-Viru Teedevalitsuse märkused akti kohta ning seisukohad aktis sisalduvate järelduste osas Riigikontrollile kirjalikult hiljemalt .....10....maiks 2002.

Eugen Õis
Lääne-Viru Teedevalitsuse juhataja

MAANTEEAMET
LÄÄNE-VIRU TEEDEVALITSUS

Eesti Vabariigi Riigikontroll
Narva mnt 11a

10151 TALLINN

Meie 08.05. 2002 nr 1.2 – 5 /315

Lääne-Viru Teedevalitsuse märkused , seisukohad,
ettepanekud ja täiendused Riigikontrolli kontrollaktile
30. aprill 2002 nr 2 - 6/20

Esitame omapoolsed täiendused ja selgitused alljärgnevalt:

1. Punkt 3

Kui Lääne-Viru teedevalitsus teeb tellimustöid teistele isikutele (põhiliselt asfaltkatte remonttööd), küsib ta tehtavate tööde ja materjalide eest ligikaudu 20% rohkem , kui ta arvestab sama töö eest oma kulude katteks tema halduses olevate teede hooldamisel ja remondil. See 20 % peaks ära katma lisaks tulevad kaudsed kulud (transport, mehhanismide remondikulud jne. – mida ei ole võimalik koheselt ühikuhinna kalkulatsiooni planeerida) ja kasumi (ilma kasumita ei ole otstarbekas ega ka mõtet teistele isikutele töid teostada).

2. Punkt 4.2.3

Selle punkti viimane lõik , teise rea lõpp - , kuna projektijärgselt kavatseti välja vahetada silla üks tala , kuid tööde käigus tuli siiski veel üks defektne tala välja vahetada.

3. Punkt 5

Lk. 10 , lõik 6

Selgitus:
Lääne-Viru Teedevalitsuse eelarve koostamise ajal ei olnud piisavalt eelarve vahendeid ja eelarvesse planeeriti ainult keskuse hoone remont, mille kohta teostati ka riigihange. Aasta viimases kvartalis , kui olid teostatud eelarvevälised tööd (tööd teistele isikutele) ja oli selgunud eelarvevälistest töödest saadud kasum, otsustati nendest vahenditest teostada Rakvere teemeistripiirkonna hoone välisfassaadi remont. Kuna keskuse hoonele oli riigihange teostatud ja Rakvere teemeistripiirkonna remont otsustati teha aasta viimases kvartalis ning remondisumma ei ületanud riigihanke poolt kehtestatud piirmäära , riigihanget nendele töödele ei teostatud. Keskuse hoonet ja Rakvere teemeistripiirkonda ei käsitle me ühtse kompleksina, kuna nad on eraldi majandusüksused, nende kohta koostatakse eraldi eelarved, peetakse eraldi kuluarvestust ning asuvad erinevatel postiaadressidel.

RK [illegible]
Kuupaev 10.05.02 Reg nr 2-7.1-TR/02/816-1

Vallikraavi 2
44306 RAKVERE

Tel (032) 58 723
Faks (032) 58 722
e mail lvirutee@lvirutv.ee

Hansapank 767
a/a 1120111195
Reg nr 70001573

Lk. 10 , lõik 7

Selgitus:
AS Lajos.
Võtsime aluseks RHS § 2 lõige 3, kus on öeldud, et riigihangete objektideks on konkreetsed asjad, teenused, ehitustööd. AS Lajos - ga sõlmisime 4 erineva sisuga teenuste lepingut.
1. Talihoole – 275,8 tuh. Krooni (lep. 44 – 16.11.2000
lep.nr. 28 – 14.11.2001)
Lepingute sõlmimise ajal ei osanud me prognoosida nii suuri talihoolde kulutusi , kui teede sahkamisele tegelikult vaja läks. Ning seetõttu jäi tegemata ka riigihange.

Lisaks talihooldetöödele teostas AS Lajos teedevalitsusele ka ühekordseid teise otstarbega teenuseid, millele ei olnud vaja teostada riigihanget.
Ühekordseid teenuseid teostati alljärgnevalt:

1. Soola vedu – 50,4 tuh. krooni (leping nr. 33 – 13.12-2001.a.)
2. Graniitkillustiku vedu – 81 7 tuh. krooni (leping nr. 5 – 02.05.2001.a.)
3. Paekillustiku laadimistööd – 24, 8 tuh. krooni (leping nr. 10 – 11.05.2001)
4. Tagavaraosade ost - 13,9 tuh. krooni

Lk. 11

FIE Heino Jää
Lähtusime samuti RHS §2 lõige 3-st.
1. Taliteenistustöödeks oli 2 lepingut – leping nr. 43 – 16.11.2000 summas 46,9 tuh.kr.
leping nr. 27 - 14.11.2001 summas 47,6 tuh.kr.
Kokku talihoolde tööde summa 94,5 tuh. krooni, mis ei nõua riigihanke teostamist.

Ühekordselt tellitud teenused , mis ei nõua riigihanget:

1. Puistematerjalide vedu – leping nr. 7 – 03.05.2001.a. summas 75,5 tuh. krooni.

Lugupidamisega

Eugen Ots
Lääne-Viru Teedevalitsuse juhataja

Vallikraavi 2,
44306 RAKVERE
Tel (032) 587 23
Fax (032) 587 22
e-mail: lvirutee@lvirutv.ee
Hansapank kod 767
a/a 1120111195
Rag ne 70001573